

Noppert Beton BV · Damsingel · 9262 NB Sumar

Van Wijnen Gorredijk B.V.
Badweg 42
8401 BL GORREDIJK



Contactpersoon: Rainier van der Ploeg
Tel.nr.: 0511/480-100
E-Mail: rvanderploeg@noppertbeton.nl

Project: (911 004 338)
De Centrale
Esdoornstraat
8924 Leeuwarden

OFFERTE

Relatie: 28209 | Offerte: 911 005 020 d.d. 09-07-2026

Geachte heer, mevrouw,

9262 NB Sumar, 14-07-26

Wij danken u voor uw aanvraag en bieden u op basis van de documenten waarover wij beschikken, en onze algemene voorwaarden (versie die geldig is het moment van het sluiten van het contract) vrijblijvend aan:

Aantal	Omschrijving	Merk	Prijs in €
4 st	Trappen		18.740,00
	1 st 1200 mm, 10 treden 186/220 mm	TR-1	
	1 st 1200 mm, 15 treden 186/220 mm	TR-2	
	1 st 1000 mm, 10 treden 186/220 mm	TR-3	
	1 st 1000 mm, 15 treden 186/220 mm	TR-4	
	<i>Wapening 50 kg./m3., niet verrekenbaar. Loopvlak standaard wafelmotief. Uitvoering met bomen. Inclusief hijsankers, gaires en RVS schroefhulzen t.b.v. hekwerken. 1 mal. Gerekend 4 merken, verrekenbaar. Gerekend TR-3 met bovenbordes.</i>		
	<i>Alternatief: Indien de verdiepingshoogte wordt aangepast naar 4687 of 4500 mm, kan een standaard mal worden toegepast (optrede 187,5 en aantrede 220 mm) voor TR-1 en TR-2. Dat geeft een minderprijs van € 1.500,-.</i>		
1 st	Bordesplaat		5.100,00
	1 st 2600x1330x200 mm	BP-1	
	<i>Wapening 100 kg./m3., niet verrekenbaar. Loopvlak standaard wafelmotief. Uitvoering met schrobranden. Inclusief hijsankers en gaires. 1 mal. Gerekend 1 merk.</i>		
1 st	Plinten		71.400,00
	1 st 92420x820/750x350 mm	PL-1	
	<i>Wapening 80 kg./m3., niet verrekenbaar. Inclusief hijsankers en gaires. 3 mallen. Gerekend 26 merken, verrekenbaar. Gerekend circa 36 stuks van max. 3m1 lang. Straal voor de gebogen plinten gelijk gerekend.</i>		

Relatie: 28209 | Offerte: 911 005 020 d.d. 09-07-2026

Aantal	Omschrijving	Merk	Prijs in €
	<i>Dikte nokje bovenzijde n.t.b. Exclusief hydrofoberen, CUR-100 eisen etc.</i>		

Tenzij bovenstaand uitdrukkelijk anders vermeld, geldt onderstaande voor alle elementen:

- Wapening, hijsankers, stekankers, gaines, RVS schroefhulzen voor hekwerken, schoorhulzen, zijn inclusief en niet verrekenbaar (op basis van ontvangen gegevens).
- Uitvoering grijs/glad, stortzijde in gerolde structuur.
- Alle loopvlakken standaard wafelmotief.
- Inclusief hijsleutels.
- Inclusief leveren hijsgattegels.
- Inclusief 4 standaard vrachten (zonder wisseltrailer).

Op deze aanbieding zijn van toepassing de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2014 van Bouwend Nederland en BFBN, met aanpassingen en aanvullingen Van Wijnen april 2018 en afspraken Noppert Beton B.V. oktober 2018. Alle prijzen zijn exclusief BTW. In de prijsstelling gaan wij er van uit dat series worden afgemaakt in de voor ons meest efficiënte volgorde. Tussentijds ombouwen zal worden doorberekend. Kostenverhogende wijzigingen t.o.v. de huidige gegevens worden doorberekend.

CSC certificaat GOLD voor duurzame en verantwoorde herkomst van beton 1789-CSC24-2025.
KOMO certificaat bouwelementen van beton K2138.
KOMO certificaat Productiecontrole in de fabriek(FPC) AVCP2+nummer: 0620-CPR-44999.
KOMO certificaat vooraf vervaardigde elementen van Beton K20368.

Inclusief engineering in 2D en BIM 3D, in categorie 3, inclusief hekwerkanker berekening, volgens Kiwa criteria 73/07, belastingopgave conform Kiwa criteria 73 bijlage 8. Noppert Beton verzorgt overzichtstekeningen en elementtekeningen en berekeningen t.b.v. vorm en wapening op basis van opgegeven werktekeningen, details en uitgangspunten m.b.t. belastingen. Het samenspel van elementen onderling behoort hier niet bij. Indien wij de controle tekeningen/berekeningen te laat retour ontvangen, heeft dit direct gevolgen voor de levertijd. Wijzigingen na definitief worden doorberekend.

Cementsoort: mengsel portland-/hoogovencement. Betonkwaliteit: C-55/67, ZVB.
Milieuklasse; divers, volgens bestek en/of tekening. Gevolgklasse CC2. Brandwerendheid; volgens opgave. Maattoleranties volgens NEN 2889, uitvoering volgens NEN 13670 en afwerking volgens NEN 8670 klasse A zijn van toepassing. De CUR100 alsmede normering met betrekking tot (blijvende) stroefheid/antislip, zijn niet van toepassing. Eventuele structuur in loopvlak volgens monster, ter goedkeuring. Eventuele kleurverschillen mogen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de elementen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toetsing van het aangeboden aan het Bouwbesluit en plaatselijke verordeningen. Indien de geleverde elementen op het werk worden opgeslagen, adviseren wij u, om afdrukken te voorkomen, kunststof blokjes te gebruiken (deze worden op aanvraag kosteloos meegeleverd) voor het stapelen (geen hout o.i.d.). Tenzij anders is aangegeven zijn ingestorte schroefhulzen, ankers etc. in gebichroma

Bijpassende hijslussen of hijsleutels zijn bij de prijs inbegrepen en worden bij de 1e vracht meegeleverd. Maximaal 1 set per type/gewicht. Noppert Beton wijst alle risico's en aansprakelijkheid voor het gebruik hiervan uitdrukkelijk van de hand. Bij eventuele retour worden deze niet gecrediteerd. Graag ontvangen wij deze wel retour, zodat deze opnieuw gekeurd en gecertificeerd kunnen worden voor hergebruik.

Relatie: 28209 | Offerte: 911 005 020 d.d. 09-07-2026

Aantal	Omschrijving	Merk	Prijs in €
--------	--------------	------	------------

Levertijd:

In onderling overleg. Indien de elementen langer dan de afgesproken levertijd bij ons in opslag blijven, dienen deze alsnog afgenomen te worden, of deze worden alsnog gefactureerd en worden u tevens verplaatsings- en opslag-kosten in rekening gebracht. Bij het doorschuiven van de afgesproken en gereserveerde productie-tijd in onze planning (buiten toedoen van Noppert Beton), wordt u 20% van de opdrachtsom extra in rekening gebracht, wegens productie-dervingskosten.

Levering:

Franco werk ongelost met vrachten van ca. 25 ton (laadbaar tot 30 ton), aan de verharde weg. Maximale los- en/of wachttijd één uur per auto. Extra wachttijd à 110,00 per uur. Wanden worden staand vervoerd in sledes, alle overige elementen worden liggend/vlak aangevoerd.

Facturering:

100% naar rato levering elementen en vrachten.

Betaling:

binnen 60 dagen.

Wij hopen u een passende aanbieding te hebben gedaan.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Noppert Beton is in de weken 30, 31 en 32 gesloten.

Bestellingen voor de bestrating welke uiterlijk 14 juli bij ons zijn geplaatst kunnen in de bouwvak worden geleverd.

Dit geldt alleen voor volle vrachten.

Het team van Noppert Beton wenst u een fijne zomer en staat maandag 10 augustus graag weer voor u klaar!

Opmerking:

De huidige ontwikkelingen in de wereld zorgen voor extreme en niet te voorspellen prijsstijgingen. Daarnaast is de verkrijgbaarheid van grondstoffen en materieel lang niet meer zo betrouwbaar als voorheen. Graag willen wij u nadrukkelijk wijzen op onze algemene voorwaarden (Betonhuis juni 2021) en specifiek op artikel 5 en 6 inzake extreme prijsstijgingen en artikel 19 inzake "overmacht" daar waar het om aangegane verplichtingen gaat.

Vanaf 24 maart 2026 hanteren wij een energietoeslag. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website.

Nettobedrag	BTW	Totaal
95.240,00	20.000,40	115.240,40

Onze prijzen zijn excl. BTW in EUR

De betaling is binnen twee dagen na factuurdatum opeisbaar. Achterstallige betaling begint vanaf 30 dagen.

Opdrachten kunnen wij alleen accepteren mits onze kredietverzekeraar volledige dekking geeft op de waarde van de opdracht. Alle leveringen gedurende het project vinden uitsluitend plaats tot het maximaal verzekerde bedrag. Bij geen of onvoldoende dekking dient u voor levering aanvullende zekerheden te verstrekken.

Deze offerte is geldig tot: 07-09-2026

Met vriendelijke groet,
Noppert Beton BV